



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA VALOR DO CONVÊNIO: DATA: 17/01/2022  
OBRA: C.E.M (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS)

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,40%	100,00%												100,00%
	Financeiro	R\$ 7.449,60	R\$ 7.449,60												R\$ 7.449,60
INFRA ESTRUTURA	Físico %	5,86%	50,00%	50,00%											100,00%
	Financeiro	R\$ 31.163,43	R\$ 15.581,72	R\$ 15.581,72											R\$ 31.163,43
SUPERESTRUTURA	Físico %	12,46%			50,00%	50,00%									100,00%
	Financeiro	R\$ 66.300,97		R\$ 0,00	R\$ 33.150,49	R\$ 33.150,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 66.300,97
ALVENARIA / ACABAMENTO	Físico %	30,49%		25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%					100,00%
	Financeiro	R\$ 162.240,53		R\$ 40.560,13	R\$ 16.224,05	R\$ 16.224,05	R\$ 16.224,05	R\$ 16.224,05	R\$ 16.224,05	R\$ 40.560,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 162.240,53
PORTA E JANELA	Físico %	6,76%							50,00%	50,00%					100,00%
	Financeiro	R\$ 35.986,85					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.993,43	R\$ 17.993,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 35.986,85
HIDROSSANITARIO	Físico %	7,69%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
	Financeiro	R\$ 40.926,22	R\$ 0,00	R\$ 4.092,62	R\$ 8.185,24	R\$ 8.185,24	R\$ 8.185,24	R\$ 4.092,62	R\$ 4.092,62	R\$ 4.092,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 40.926,22
ELETRICO	Físico %	4,82%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%				100,00%
	Financeiro	R\$ 25.648,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,85	R\$ 2.564,85	R\$ 2.564,85	R\$ 2.564,85	R\$ 2.564,85	R\$ 12.824,25	R\$ 0,00			R\$ 25.648,49
COBERTURA	Físico %	10,94%										100,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 58.213,29			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.213,29			R\$ 58.213,29
LOUÇAS	Físico %	2,33%									50%	50%			100,00%
	Financeiro	R\$ 12.421,48						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.210,74	R\$ 6.210,74			R\$ 12.421,48
PINTURA	Físico %	6,24%											50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 33.174,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.587,40	R\$ 16.587,40	R\$ 33.174,79
FECHAMENTO (MURO / PORTÃO E GRADES)	Físico %	10,13%	50,00%	50,00%											100,00%
	Financeiro	R\$ 53.881,23	R\$ 26.940,62	R\$ 26.940,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.881,23
SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	0,88%												100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 4.657,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.657,05	R\$ 4.657,05
TOTAL	Físico %	100,00%	9,39%	16,38%	10,82%	11,30%	5,07%	4,30%	7,68%	12,26%	3,58%	12,11%	3,12%	3,99%	100,00%
	Financeiro	R\$ 532.063,93	R\$ 49.971,93	R\$ 87.175,08	R\$ 57.559,78	R\$ 60.124,63	R\$ 26.974,15	R\$ 22.881,52	R\$ 40.874,95	R\$ 65.211,03	R\$ 19.034,99	R\$ 64.424,03	R\$ 16.587,40	R\$ 21.244,45	R\$ 532.063,93

HELDER LIMA GOUDINHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/MG: 251652

ROBERTO JAIRO TORRES  
PREFEITO MUNICIPAL