

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
------------------------------	--

TIPO DE SERVIÇO : CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CORRÉGO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE TERRA BRANCA

Item	Desc	% Obra/Service	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL
------	------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Item	Discriminação dos Serviços	Peso %	Vl. Obras/Serviço R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
				valores	%	valores	%	valores	%	valores	%	valores	%	valores	%	valores
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,00%	R\$ 56.246,01	R\$ 56.246,01	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 56.246,01
2	FUNDAÇÃO	4,99%	R\$ 31.189,94	R\$ 31.189,94	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 31.189,94
3	PILAR CENTRAL	10,42%	R\$ 65.131,17	R\$ 13.026,23	20,00	R\$ 48.848,38	75,00	R\$ 3.256,56	5,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 65.131,17
4	CABECEIRA	13,49%	R\$ 84.368,16	R\$ 21.092,04	25,00	R\$ 42.184,08	50,00	R\$ 21.092,04	25,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 84.368,16
5	TABULEIRO	45,99%	R\$ 287.562,38	R\$ -	-	R\$ 57.512,48	20,00	R\$ 86.268,71	30,00	R\$ 143.781,19	50,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 287.562,38
6	ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO	12,57%	R\$ 78.621,52	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 23.586,46	30,00	R\$ 23.586,46	30,00	R\$ 23.586,46	30,00	R\$ 7.862,15	10,00	R\$ 78.621,52
7	DISSIPADOR	0,28%	R\$ 1.730,87	R\$ -	-	R\$ 1.730,87	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.730,87
8	LAJE PRÉ MOLDADA	3,05%	R\$ 19.063,03	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.718,91	30,00	R\$ 5.718,91	30,00	R\$ 7.625,21	40,00	R\$ -	-	R\$ 19.063,03
9	DRENAGEM	0,02%	R\$ 142,72	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 142,72	100,00	R\$ -	-	R\$ 142,72
10	PLACA DE INAUGURAÇÃO	0,19%	R\$ 1.206,05	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.206,05	100,00	R\$ 1.206,05
11																
12																
13																
14																
Total	Simples	100,00%	R\$ 625.261,85	R\$ 121.554,22	19,44%	R\$ 150.275,80	24,03%	R\$ 139.922,68	22,378%	R\$ 173.086,56	27,68%	R\$ 31.354,39	5,01%	R\$ 9.068,20	1,45%	625.261,85
	Acumulado		R\$ 625.261,85	R\$ 121.554,22	19,44%	R\$ 271.830,03	43,47%	R\$ 139.922,68	65,85%	R\$ 173.086,56	93,54%	R\$ 31.354,39	98,55%	R\$ 280.898,23	44,92%	

ENGENHEIRO CIVIL: FERNANDO RENATO BATISTA CALIXTO CREA/MG- 30426

PREFEITO MUNICIPAL: ROBERTO JAIRO TORRES